

Dorferneuerung Zeholfing  
Zeitliche Übersicht

**Dorfmitte /Friedhofsmauer**

- Aufmaß der zu beplanenden Fläche in der Ortsmitte sobald der Schnee es zulässt (geschätzt erledigt bis Ende Februar)
- Anfrage bei den Spartenträgern (Stadtwerke usw.) hinsichtlich der im Planungsbereich liegenden Leitungen (erledigt bis Ende Februar)
- Ortsbegehung mit Anwohnern, AK, Stadt, Kirche mit dem Ziel, Gegebenheiten zu erfassen und erste Gedanken zu entwickeln (13.3.bis 15.3. wird noch vereinbart)
- Erste Abstimmung mit Staatlichem Bauamt und Denkmalschutz um die Spielräume auszuloten (anschließend an Begehung)
- Vorstellung von Alternativen in der KW 20 und Diskussion in der Ebene Arbeitskreise mit anschließende Einarbeitung
- Weitere Diskussion mit dem Ziel, die Planung zumindest soweit festzulegen, dass die Friedhofsmauer fertig geplant werden kann in der KW 26 (Ende Juni)
- Fertigstellung der Planung zumindest für die Friedhofsmauer bis zur Sommerpause einschließlich Eingabepanung.
- Genehmigung und Finanzierung bis Mitte September.
- Vergabe usw. anschließend, Dauer 2 Monate günstigstenfalls => Baubeginn nicht vor Mitte November

**Vorbereitungsplanungen**

Parallel zur Objektplanung sollen die Vorbereitungsplanungen vorangetrieben werden. Eine Fertigstellung bis zum Sommer, wie ursprünglich geplant, ist nicht möglich. Die Fertigstellung verzögert sich durch die Objektplanung. Die Fertigstellung ist zum Jahresende 2017 möglich. Bis zum September sollte aber zumindest ein erster Vorentwurf vorliegen, damit ggf. bei der Finanzierung etwas verwertbares vorgewiesen werden kann.